

Acta reunión Ayuntamiento de Castelldefels, Ministerio de Medio Ambiente y AMB

Con

Plataforma vecinal Stop Fase III, AVV del Baixador y representantes de los chiringuitos

Reunión mantenida el viernes 27 de Marzo de 2015 en la Sala de reuniones de la 3ª Planta, para seguimiento de la ejecución de la obra de remodelación de la III Fase del Paseo Marítimo.

Asistentes por parte del Ayuntamiento (en adelante AYTO):

- Sr. David Solé – Primer teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Gobernación y Vía Pública
- Sra. Candela López – Concejal
- Sra. Mª del Mar Latorre – Concejal
- Sr. Xavier Duch – Concejal
- Sr. Domingo López – Subinspector Policía Local
- Sr. José Luís González Roca – Caporal Policía Local
- Sr. Carlos Pérez – Director Área Serveis Territorials

Asistentes por parte del Ministerio de Medio Ambiente

- Ana María Castañeda – Directora de la Obra, Jefa de Servicios y Proyectos de Obras

Asistentes por parte del AMB

- Sr. Josep Antoni Megias - Jefe de Servicios de Proyectos y Obras III

Asistentes por parte de entidades:

- Representantes de la Asociación de Vecinos del Baixador,
- Representantes de la plataforma vecinal STOP FASE III (en adelante STOP)

El Sr. Solé da la bienvenida, presenta a los asistentes y agradece su presencia.

El Sr. Solé pregunta si hay alguna objeción al acta de la última reunión, la representante de la AVV Baixador comenta que no ha recibido el acta anterior, se toma nota para reenviárselas y se aplaza la aprobación del acta hasta la próxima reunión.

UBICACIÓN CHIRINGUITOS Y ACCESOS

Un representante de STOP pregunta por la ubicación de los chiringuitos, porque le han comentado que por ejemplo el chiringuito Iguana se desplaza hasta las Botigues de Sitges.

El Sr. Solé aclara que el chiringuito Iguana tiene también una concesión en Sitges, y que tanto los chiringuitos como los accesos serán instalados en la ubicación prevista inicialmente, dos a los extremos de la obra, y dos separados por unos 350 metros, a la altura de C/ Chile y C/ Venezuela.

Representante del AMB corrobora la misma información y comenta que se empezará a trabajar en los accesos en las próximas semanas, que dichos accesos estarán vallados para impedir que se pueda acceder a la obra y que estarán dotados de duchas con total accesibilidad.

Representantes vecinales comentan si se podrían habilitar más accesos, pero el Sr. Solé indica que eso complicaría el desarrollo de la obra por lo que se ha desestimado.

La representante de la AVV del Baixador pregunta por el calendario de las reuniones durante los meses de verano, meses durante los cuales previsiblemente puede haber más incidencias.

El Sr. Solé comenta que están planificadas las reuniones hasta el 24 de Julio, que en Agosto paran la obra y por tanto la previsión era reanudarlas en Septiembre, pero que se puede decidir a finales de Julio si es necesario hacer reuniones durante el mes de Agosto.

PARQUING C/ MEXIC

Representante de STOP comenta que hay muchas incidencias, como que muchos turismos se saltan el ceda de la C/ Méjico, otros que van en contra dirección, que ha enviado una sugerencia de modificación de las entradas al parking y sobre la señalización, y que desde policía le han contestado que la señalización es correcta, aunque él aprecia que hay muchas infracciones, que pueden dar lugar a accidentes.

El Sr. López, comenta que no se pueden impedir los actos incívicos, pero que la zona está en observación por si hubiera que modificar las medidas adoptadas inicialmente. Sobre la sugerencia de habilitar una entrada a la bajada del parking, desde policía se cree que sería un acceso con poca seguridad y que provocaría retenciones en el puente.

Otro representante de STOP comenta que hay que dar mucha vuelta para entrar al parking, y que si ahora ya hay problemas en cuanto aumente la afluencia de visitantes será peor, a lo que el Sr. Solé comenta que aunque fue una petición de la empresa adjudicataria, se les propondrá que se elimine la limitación de “sólo obra” existente en la calle adyacente al parking, lo que agilizaría la entrada al parking.

Representante de STOP comenta que sería bueno borrar también el ceda al paso , ya que crea confusión, así como cambiar la señalización a la salida del parking dirección BCN.

Sr. Solé comenta que la señalización ya está cambiada, que se ha tardado porque los proveedores tardan en traer las señales solicitadas, y que resumiendo se llevarán a cabo tres medidas:

- Borrar el ceda al paso.
- Eliminar la limitación de “Sólo obra” en la calle adyacente
- Poner agente de movilidad durante los días de Semana Santa

PARADAS AUTOBUS

La representante de AVV del Baixador comenta que hay una indignación creciente respecto este tema y que la AVV se ofrece para iniciar una campaña de recogida de firmas para presionar al AMB, ya que saben que es competencia suya, o cualquier ayuda que puedan prestar desde la Asociación para respaldar al Ayuntamiento a resolver el problema.

El Sr. Solé comenta que no tienen novedades del AMB, pero que sí le consta que se está llevando a cabo un análisis de los usuarios del servicio en ese tramo. Corrobora que no es competencia municipal y que es el AMB quien decide las modificaciones a realizar.

La representante de la AVV del Baixador, reitera que hay mucho malestar entre los vecinos del barrio del Baixador por este tema, sobretodo por comerciantes que solicitan más conexiones, y que se debería tratar de solucionar a nivel municipal. El Sr. Solé insiste en que está fuera de las competencias del Ayuntamiento, y pone como ejemplo las gestiones que se han tenido que realizar para poder encontrar una solución al problema de la TDT. Aún así asegura que se seguirá reclamando una solución al AMB, y que en 15 días se dará alguna respuesta, aunque espera que en tres meses se haya restablecido el tráfico en ambos sentidos.

ILUMINACIÓN PASEO

Representante de STOP comenta que ha habido varios días en los que las luces del paseo estaban apagadas, aunque creía que ya estaba resuelto. El Sr. Solé le pide que ante cualquier incidencia se ponga en contacto con el Ayuntamiento, y que puede contactar con él personalmente aunque sea fuera del horario laboral.

SEGUIMIENTO OBRA

La Sra. Castañeda explica cual es el estado actual de la obra.

- Los accesos a los chiringuitos ya se han comentado previamente.
- El muro se acabará previsiblemente en un mes.
- En el lado de Sitges se ha empezado ya a retirar el pavimento.

- Se han comenzado las aceras del lado montaña, se irán haciendo de isla en isla, y se acabarán completamente antes de avanzar a la siguiente. Hay una previsión que se les ha entregado a las compañías de suministros para coordinarse entre todas las partes implicadas, pero esta previsión puede ir modificándose según avance la obra. No se puede proporcionar el calendario, excepto para la primera isla, cuya previsión es que esté finalizada para el 10 de Abril.

El Sr. Solé comenta que con este procedimiento el aparcamiento estará garantizado en el lado montaña, y que se irá avisando a los vecinos según se vaya realizando el avance de isla en isla.

- No se prevén cortes de suministro.

Los representantes de la AV del Baixador y de Stop se ofrecen a poner información en las CCPP que irán viéndose afectadas por las obras.

SEÑALIZACIÓN

Representante de STOP comenta que en algunos edificios faltan carteles señalizando el sentido de circulación. El Sr. Solé agradece que se lo comenten para ir subsanando estos errores.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Representantes vecinales comentan si se ha contemplado que la iluminación no moleste a los vecinos.

El Sr. Megías explica que es uno de los factores contemplados en el proyecto, y que se sigue la normativa.

El Sr. Solé da las gracias por la asistencia.

Sin más se da por finalizada la reunión a las 13:05.