

Acta reunión Ayuntamiento de Castelldefels, Ministerio de Medio Ambiente y AMB

Con

Plataforma vecinal Stop Fase III, AVV del Baixador y representantes de los chiringuitos

Reunión mantenida el viernes 29 de Mayo de 2015 en la Sala de reuniones de la 3ª Planta, para seguimiento de la ejecución de la obra de remodelación de la III Fase del Paseo Marítimo.

Asistentes por parte del Ayuntamiento (en adelante AYTO):

- Sr. David Solé – Primer teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Gobernación y Vía Pública
- Sra. María Miranda – Concejal
- Sra. Candela López – Concejal
- Sr. Xavier Duch – Concejal
- Sr. Domingo López – Subinspector Policía Local
- Sr. José Luís González Roca – Caporal Policía Local

Asistentes por parte del Ministerio de Medio Ambiente

- Ana María Castañeda – Directora de la Obra, Jefa de Servicios y Proyectos de Obras

Asistentes por parte del AMB

- Sr. Josep Antoni Megias - Jefe de Servicios de Proyectos y Obras III

Asistentes por parte de entidades:

- Representantes de la Asociación de Vecinos del Baixador,
- Representantes de la plataforma vecinal STOP FASE III (en adelante STOP)

El Sr. Solé da la bienvenida, presenta a los asistentes y agradece su presencia.

El Sr. Solé pregunta si hay alguna objeción al acta de la última reunión. La representante de la AVV del Baixador comenta que no ha podido mirarla. El Sr. Solé indica que cuando la haya leído si tiene algún cambio que proponer, se puede modificar el acta que de momento se da por preaprobada.

SEGUIMIENTO OBRA

La Sra. Castañeda explica cual es el estado actual de la obra.

- Se han finalizado las aceras de las islas 1 y 3. La 5 está en ejecución. La 2 y la 4 serán las próximas en ejecutarse. Previsión de que la isla 2 esté terminada en 2 semanas.

- El muro y los bordillos están acabados excepto en los accesos habilitados provisionalmente. El muro de los accesos definitivos también se ha terminado.
- La explanada del paseo hasta acceso 3 está también acabada. Una vez se finalice para todo el paseo se harán las zanjas para pasar los servicios.
- El acceso de delante del Bocata's definitivo estará terminado en bruto, sin pavimento, para que los servicios de emergencia puedan acceder a la playa en la fiesta de San Juan, tras esta fecha queda a voluntad del Ayuntamiento habilitar el paso para acceder a la playa o no. Una vez finalizado, se abrirá el definitivo y se eliminará el paso provisional anexo para ir acabando los tramos de muro que faltan.

El acceso por El Fosbury se quedará igual hasta el final de la obra.

- El Sr. Solé explica que la parada de autobús del Bocata's se situará en la isla 3 a partir del lunes. Representantes de l'Av del Baixador piden que se informe a los vecinos del cambio y el Sr. Solé comenta que ya tenían previsto informar.
- El Sr. Solé comenta que a petición de los dueños del Bocatas se trasladará la parada del autobús frente a dicho establecimiento. Pregunta si todo el mundo está de acuerdo. El Sr. López comenta que hay que garantizar la distancia de seguridad para el paso de peatones por el paso de cebra. El Sr. Megias hará la consulta a la empresa Mohn.

PREGUNTAS VECINOS Y STOP

Representante de STOP comenta varios temas:

- Pregunta si se van a cambiar los panots rotos de las aceras. El Sr. Solé le pide que le envíen fotos con la ubicación exacta de las roturas, para pasárselo a la empresa constructora para que los reemplacen.
- Comenta que en la isla 2 hay una tapa de agua en mal estado. El Sr. Solé pasará nota pero cree que le falta el remate.
- Explica que se han producido daños colaterales en las fachadas. La Sra. Castañeda comenta que está previsto restablecer su estado previo a la obra.
- Observa que las aceras esquineras que ya se han terminado y que se han ampliado han dejado la calzada muy estrecha, con lo que los camiones de basura tienen dificultades para girar, y que incluso resulta muy estrechas para los coches. El representante del AMB responde que la anchura es correcta y que no debería haber ningún problema. Los vecinos insisten en que habría que comprobarlo in situ, ya que ellos han podido observar que sí que hay problemas, cuando antes no los había.

- En la C/Xile los contenedores ocupan parte de un vado, pregunta cual será su ubicación definitiva. El Sr. Megias le comenta que están ahí provisionalmente mientras duran las obras, pero que luego irán en el espacio destinado para ellos.
- Hay problemas de visibilidad cuando sales de los aparcamientos de la C/ Xile. El Sr. Solé comenta que igual podrían poner un espejo. El Sr. Megias apunta que cuando esté todo acabado serán más fáciles los giros, siempre y cuando se vaya a la velocidad adecuada. El Sr. López comenta que con la rotonda provisional de la C/ Xile se han reducido las infracciones y que aún ayudará más en cuanto se haga la división de los carriles.
- Que pasa con las 8/9 plazas de aparcamiento que han desaparecido con la remodelación de la acera de la C/ Xile, proponen crear zona verde en el aparcamiento de C/ Mèxic. El Sr. Solé comenta que si hay petición vecinal no hay inconveniente en transformar alguna zona de libre aparcamiento en zona verde.
- Representantes de l'AV del Baixador comentan que se considera mejor poner plazas verdes en el pàrquing naranja y de esta manera no se eliminan plazas de aparcamiento gratuitas.
- Pregunta cuando se plantarán las nuevas palmeras. La Sra. Castañeda comenta que entre Sant Joan y Sant Jaume es la fecha idónea para plantarlas.

Representante de AVV Baixador comenta varios temas:

- Los vecinos que viven cerca de donde se trituran los escombros se quejan del ruido y el polvo que generan esta acción. Pregunta si se ha tenido en cuenta el impacto ambiental y se han tomado todas las medidas oportunas para minimizar las molestias. El Sr. Megias y el Sr. Solé hablarán con la empresa para que haya el mínimo impacto ambiental, se reduzca el horario de funcionamiento de la trituradora e incluso desplazar la maquinaria a un lugar donde moleste menos. Se informará a la AVV del resultado de la conversación antes de la próxima reunión de seguimiento.
- Pregunta por la frecuencia y la solución al problema de la eliminación de las paradas de autobús. El Sr. Solé le comenta que se prevé que se abrirán los dos carriles de circulación durante el mes de Junio.
- Pregunta cual será el estado de las obras en Julio y Agosto. El Sr. Solé comenta que en 4 semanas las islas 2, 4 y 5 estarán también acabadas, y se restablecerán los dos carriles de circulación. En Julio siguen las obras con normalidad, en Agosto se ralentizará el ritmo pero se seguirá trabajando, excepto la trituradora, que en Agosto no funcionará. La programación se hará en las próximas reuniones.

- Cómo se gestionará la fiesta de San Juan. El Sr. Solé explica que se ha previsto blindar la zona y dejar sólo paso a los vecinos. Además habrá presencia policial. Se está en contacto con ADIF/RENFE para que avise ya en la estación a los usuarios del transporte de esta situación. Por parte de l'AV del Baixador se comenta que cerrar el acceso en toda la zona de obras es la medida más prudente para evitar situaciones de inseguridad y peligro.

El Sr. Megias entrega la ficha técnica de las farolas previstas a representantes de la AVV y de STOP.

El Sr. Solé da las gracias por la asistencia.

Sin más se da por finalizada la reunión a las 13:20.